



2

Evaluation du PDPU **Programme de Développement des Pôles Urbains** **Région de Diana** **Madagascar**

Evaluation externe et comparative des trois programmes de coopération décentralisée Picardie Collines (Bénin), Picardie Konni Madaoua (Niger) et Picardie-Diana (Madagascar)

Rapport Final
Volume Documentaire N°2

Août 2011

Philippe De Leener
Solofoniaina Fara Robson

INTER-MONDES BELGIQUE

1, Place des Doyens (Bureau 330 A)
Rue de la Lanterne magique, 32 boîte L2.04.01
1348 Louvain la Neuve (Belgique)

Tel.: +32(0)472.285.472 - +32(0)10.478.502

contact@inter-mondes.org - www.inter-mondes.org

N° enregistrement / TVA : BE0 473.920.719 - Compte Dexia : 777-5957736-72

Introduction

Bous avons réuni dans ce volume un ensemble de tableaux rassemblons des données brutes sur quelques composantes clefs du PDPU, principalement pour alléger le rapport n°1 et faciliter sa lecture. Les tableaux sont donc commentés dans le volume 1, aux chapitres 2 et 3 essentiellement. Nous y renvoyons explicitement le lecteur.

ANNEXES DOCUMENTAIRES

1. Situation démographique dans les communes et fokontany appuyés par le PDPU
2. Situation des différents fonds au 31/10/2010
3. Résultats attendus / réalisations effectivement menées à terme jusque juin 2011

1

Tableaux sur la situation des PDF en juin 2011

N°	Fokontany	Commune	Nombre d'habitants
1	SIRAMA	CR Antsohimbondrona	6 461
2	Ambakirano	CR Ambakirano	4 150
3	Beramanja	CR Beramanja	3 035
4	Mantaly	CR Mantaly	5 347
5	Antsaravibe	CR Antsaravibe	2 131
6	Matiakoho	CU Ambilobe	11 068
7	Antsoha	CU Ambilobe	1 089

UNICOSA

N°	Fokontany	Commune	Nombre d'habitants
1	Begavo 1	CU Ambanja	6 050
2	Ambalavelona	CU Ambanja	3 000
3	Antsahampano	CU Ambanja	5 200
4	Ambalahonko	CR Ambalahonko	1 891
5	Antsakoamanondro	CR Antsakoamanondro	3 068
6	Matsaborilava	CR Ambohimena	453
7	Ambohimena	CR Ambohimena	2 249

ACPU/DS

N°	Fokontany	Commune	Nombre d'habitants
1	Sakaramy Centre	CR Sakaramy	1 738
2	Ankazomibaboka	CR Sakaramy	750
3	Sahasifotra	CR Sakaramy	527
4	Lazaret Sud	CU Diego	2 046
5	Ambohimitsinjo	CU Diego	4 902
6	Mangarivotra	CU Diego	1 955
7	Maromagniry	CR Antanamitarana	1 220
8	Antafiamalama	CR Antanamitarana	962
9	Antanamitarana	CR Antanamitarana	921
10	Ambodimagnary	CR Antanamitarana	709
11	Ambodimanga	CR Antanamitarana	250

Tableau synthèse :
Situation des PDF réalisés dans les fokontaany

Intercommunalités	Communes	Nombre de fokontany	Nombre de fokontany ayant un PDF	Nombre de fokontany dont le PDF en cours
ACA	CR Antsohimbondrona	15	1	1
	CR Ambakirano	19	1	
	CR Beramanja	16	1	1
	CR Mantaly	13	1	
	CR Antsaravibe	14	1	
	CU Ambilobe	11	2	
	CR Marivorahona			1
	CR Ambatoben'anjavy	10		1
UNICOSA	CU Ambanja	15	3	2
	CR Ambalahonko	7	1	
	CR Antsakoamanondro	10	1	
	CR Ambohimena	5	2	
	CR Antsatsaka	6		1
	CR Benavony	4		1
	CR Ankatafa	5		1
	CR Antranokarany	10		1
ACPU/DS	CR Sakaramy	3	3	
	CU Diego	24	3	
	CR Antanamitarana	5	5	
	CR Mangaoko	8		2
	CR Antsahampano	8		3
	CR Andranovondroina	8		1
	CR Joffre Ville	3		

Tableau 1. Situation des différents fonds au 31/10/2010

1.1. Actions financées dans le cadre du FAIL Intercommunale ACA Situation en fin 2010

N°	Intitulé de l'action	FKT	Commune	Association	Date Notif	Montant prévu	Délai Exécution (Jours)	Montant décaissé	Date Rapport Final
1	Réhabilitation d'un Buse et assainissement	Antenina	Antsohimbondrona	"Vehivavy Te Hivoatra" (F)	16/11/09	850 000,00	15	850 000,00	3/04/10
2	Aménagement du terrain de Foot	Mahavelona	Antsohimbonrdona	"Hendry" (F)	16/11/09	697 750,00	15	697 750,00	20/03/10
3	Construction de barreau pour le terrain de foot	Antafiankasaka	Ambilobe	"SANADERA" (J)	16/11/09	1 250 000,00	15	1 250 000,00	10/05/10
4	clôture en haie vive de l'EPP	Ampasimaty	Ambakirano	"Mandroso" (F)	16/11/09	811 000,00	15	811 000,00	15/07/10
5	construction d'une crèche	Matsaborimalio	Antsohimbondrona	"Vehivavy Vanona" (F)	16/11/09	1 384 000,00	15	1 384 000,00	25/02/10
6	construction de couloir de Vaccinatio)	Ankiamadoso	Ambakirano	"Miray Saina Mankamamy an'Imadagasikara" (F)	16/11/09	1 486 800,00	15	1 486 800,00	27/02/10
7	construction de ponceau en bois pour piéton	Matsaborikilandy	Ambilobe	"TSIKIVY" (M)	16/11/09	1 488 900,00	15	1 488 900,00	28/10/10
8	Aménagement du terrain de Foot	Antsatrambalo	T.Marivorahona	"Mandroso" (F)	16/11/09	912 450,00	15	912 450,00	17/03/10

9	construction de clôture fourrière pour animaux en divagation	T.Marivorahona	T.Marivorahona	"Vehivavy Tia Fandrosoana" (F)	16/11/09	1 076 250,00	15	1 076 250,00	29/03/10
10	Réparation d'un Caniveau	Antsohimbondrona	Antsohimbondrona	"Fitaratry ny ho avintsika" (F)	16/11/09	983 000,00	15	983 000,00	29/06/10
11	Reboisement	Ampasinantenina	Antsohimbondrona	"Manomana ny hoaviny" (F)	16/11/09	980 200,00	15	980 200,00	23/06/10
12	Clôture en haie vive du CSB II Ambakirano	Ambakirano	Ambakirano	"vehivavy Miray hina" (F)	16/11/09	1 150 000,00	15	1 150 000,00	29/08/10
13	construction d'un ponceau en bois pour piéton	Tsaratana I	Ambilobe	"Tia Fandrosoana (F)	16/11/09	1 076 250,00	15	1 076 250,00	30/10/10
14	construction de stèle et d'espace vert	Ambalamahatsinjo	Ambilobe	TSARAHOFANA(F)	16/11/09	723 700,00	15	723 700,00	17/07/10
15	Assainissement de l'Abattoir	SIRAMA	Antsohimbondrona	"Vehivavy Sambatra" (F)	16/11/09	1 107 000,00	15	1 107 000,00	25/10/10
16	Réparation d'un Pont en Madriers	Antanamazava	Mantaly	"Zanatany Vagnono" (F)	16/11/09	926 200,00	15	926 200,00	15/07/10
17	Clôture en haie vive du CSB II Mantaly	Mantaly	Mantaly	"MAMILOMA"(F)	16/11/09	1 165 500,00	15	1 165 500,00	13/12/10
18	construction de stèle et d'espace vert	Sengaloka	Ambilobe	"Tsiresy"(F)	16/11/09	676 500,00	15	676 500,00	30/07/10
19	Clôture de 10 Bornes Fontaines	Ankazomborona	Beramanja	FI.VE.TA(F)	16/11/09	1 417 500,00	15	1 417 500,00	19/08/10

20	construction de hangar et banc d'attente pour le CSB II Beramanja	Beramanja	Beramanja	"Vehivavy Tsara Mifandray" (F)	16/11/09	1 085 000,00	15	1 085 000,00	21/12/09
----	---	-----------	-----------	-----------------------------------	----------	--------------	----	--------------	----------

1.2. Actions financées dans le cadre du FAIL Intercommunale UNICOSA Situation en fin 2010

N°	Intitulé de l'action	FKT	Commune	Association	Date Notif	Montant Convention	Delai d'exécution (jours)	Montant reçu par association	Date Rapport Final
1	Aménagement d'espace vert au chef lieu de la commune	Ambalahonko	AMBALAHONKO	Vehivavy 8 Mars (F)	12/11/09	992 250,00	16	992 250,00	24/02/10
2	Aménagement d'espace vert du Fokontany	Matsaborilava	AMBOHIMENA	Vehivavy Tsara Tanjona (F)	12/11/09	992 250,00	45	992 250,00	12/04/10
3	Construction de Terrain de foot	Benavony	BENAVONY	Jeunes Mamisoa (J)	12/11/09	1 310 400,00	60	1 310 400,00	5/06/10
4	Embellissement de l'Hopitale principal	Ankatafahely	AMBANJA	Vehivavy Miara-Miasa (F)	12/11/09	1 202 860,00	45	1 202 860,00	16/04/10
5	Construction d'un hangar taxi-brousse	Antranokarany	ANTRANOKARANY	Jeunes Manambita (J)	12/11/09	1 434 405,00	10	1 434 405,00	14/01/10
6	aménagement d'espace vert au chef lieu de la commune	Antsakoamanondro	ANTSAKOAMANONDRO	Vehivavy Tsara Jôro (F)	12/11/09	750 750,00	27	750 750,00	19/01/10
7	Rehabilitation d'EPP	Analavory	ANTSATSAKA	Vehivavy Miavotena (F)	12/11/09	1 310 000,00	45	1 310 000,00	22/02/10
8	Curage de canaux d'évacuation d'eau de 1400 m	Tanambao Mission	AMBANJA	Vehivavy Fitaratra (F)	12/11/09	1 348 005,00	24	1 348 005,00	19/03/10

9	Reconstruction d'un Dalot et curage de canaux d'évacuation d'eau de 500 m	Ambanja Centre	AMBANJA	Jeunes Mandresy Sambirano (J)	12/11/09	1 348 005,00	38	1 348 005,00	19/03/10
10	Aménagement d'espace vert et Clôture du CSB2	Antranokarany	ANTRANOKARANY	Vehivavy Sambatra (F)	12/11/09	992 250,00	60	992 250,00	23/10/10
11	Réhabilitation de terrain de foot	Antranokarany	ANTRANOKARANY	Jeunes Petit-Grave (J)	12/11/09	1 310 000,00	60	1 310 000,00	23/10/10
12	Aménagement d'espace vert et clôture de l'EPP	Anjavimilay	ANTSAKOAMANONDRO	Vehivavy Mifanaja mahavitazy (F)	12/11/09	1 287 500,00	45	1 287 500,00	24/09/10
13	Aménagement d'espace vert et clôture de l'EPP	Ankazokony	ANTSAKOAMANONDRO	Vehivavy Mandroso (F)	12/11/09	1 285 925,00	60	1 285 925,00	25/09/10
14	Plaque de flèches du FKT et lac sacré	Anjavimilay	ANTSAKOAMANONDRO	Jeunes SOA (J)	12/11/09	901 900,00	45	901 900,00	20/09/10
15	construction de hangar d'attente et Plaque d'indication du CSB II	Antsakoamanondro	ANTSAKOAMANONDRO	Vehivavy Vognono Miray (F)	12/11/09	904 500,00	45	904 500,00	27/09/10
16	Aménagement d'espace vert et Clôture de la commune	Antsatsaka	ANTSATSAKA	Vehivavy Mifankatia (F)	12/11/09	992 250,00	60	992 250,00	27/09/10
17	Aménagement d'espace vert et clôture de l'EPP	Ambodisakoa	ANTSATSAKA	Vehivavy Tsy Kivy (F)	12/11/09	1 197 000,00	45	1 197 000,00	27/09/10
18	Aménagement d'espace vert et Clôture de la commune	Ambohimena	AMBOHIMENA	Vehivavy Miray (F)	12/11/09	992 250,00	45	992 250,00	28/09/10

19	Nettoyage, aménagement d'espace vert et Clôture de l'EPP	Ankatafa vaovao	ANKATAFA	Vehivavy Miray (F)	12/11/09	1 287 500,00	60	1 287 500,00	28/09/10
20	Construction d'un Dalot et Création des canaux d'évacuation	TANAMBAO V	CU/AMBANJA	Jeunes Mandresy Sambirano (J)	8/02/11	1 459 500,00	30	729 750,00	
21	Plantation des Pelouses au stade Municipal	Ambanja Centre	CU/AMBANJA	Association des Jeunes pour l'Avenir du Sambirano (J)	8/02/11	1 496 250,00	45	748 125,00	
22	Curage de Canaux de 2 000 m	Tanambao Mission	CU/AMBANJA	Vehivavy Fitaratra (F)	8/02/11	1 134 000,00	30	567 000,00	
23	réhabilitation de pont	Ambazoanahely	CR/BENAVONY	Association Sambiranaise pour la Révalorisation Culturelle et la Protection de la Nature (J)	8/02/11	1 100 000,00	35	550 000,00	
24	réhabilitation du pont de Antafiamariva	Antsifitry	CR/BENAVONY	Vehivavy Tsy Kivy (F)	8/02/11	1 207 500,00	40	603 750,00	
25	réhabilitation d'un Pont de 4 m sy et d'une piste de 300m	Anjavimilay	C/R Antsakoamanondro	JEUNES SOA Anjavimilay (J)	8/02/11	1 199 100,00	46	599 550,00	
26	Digue au terrain de foot 1m/h 80m/L côté Est	Ankify	CR/AMBOHIMENA	Tanora Plongeurs (FITAPLO) (J)	8/02/11	1 080 450,00	45	540 225,00	
27	clôture du CSB 2	Ambohimena	CR/AMBOHIMENA	MAGNARIGNY Ambohimena (J)	8/02/11	1 086 750,00	60	543 375,00	
28	construction de Foyer Social	Ambohimena	CR/AMBOHIMENA	Vehivavy VOGNONO Ambohimena (J)	8/02/11	1 193 850,00	40	596 925,00	

1.3. Actions financées dans le cadre du FAIL Intercommunale ACPU / DS Situation en fin 2010

N°	Intitulé de l'action	FKT	Commune	Association	Date Notif.	Montant Convention	Délai d'exécution	Montant reçu par l'association	Date Rapport Final
1	Tournoi de foot-ball inter-secteur	Ambalavola	Diégo Suarez	ACCID (J)	3/12/09	897 750,00	10	897 750,00	15/12/09
2	Maintenir la salubrité dans le Fokontany Grand-Pavois, ramassage d'ordure avec sensibilisation	Grand-Pavois	Diégo Suarez	AJD (J)	26/05/10	1 475 250,00	10	1 475 250,00	5/06/10
3	Création d'Espace vert dans l'enceinte du bureau Radio Télévision Varatraza	Ambohimitsinjo	Diégo Suarez	AJPP (J)	1/04/10	1 386 000,00	30	1 386 000,00	5/06/10
4	Animation Théâtrale et musicale vavec de sensibilisation à l'insertion des personnes handicapées dans le Communauté	Tsaramandroso	Diégo Suarez	AMIS (J)	3/12/09	1 500 000,00	20	1 500 000,00	25/12/09
5	Rehabilitation de terrain de basket-ball (Panneau, cerceaux, retraçage et mise en place des 4 baquettes	Ambohimitsinjo	Diégo Suarez	AVAS (J)	26/05/10	1 493 100,00	30	1 493 100,00	30/06/10
6	Retraçage du terrain et rehabilitation du terrain basket-ball (près ex-ANGAP)	Grang-Pavois	Diégo Suarez	FI VE MIA (F)	11/06/10	1 490 000,00	16	1 490 000,00	15/09/10
7	Renforcement de capacité des jeunes scouts de 15 à 25 ans en matière environnementale	Grand-Pavois	Diégo Suarez	FTA (J)	26/05/10	1 483 920,00	35	1 483 920,00	30/08/10
8	Construction de crèche pour les enfants du Fokontany	Mahaleja	Antsahampano	FV 8 mars (F)	26/05/10	1 496 250,00	20	1 496 250,00	17/07/10

9	Construction de la cours et embellissement de l'espace scolaire avec mise en place de 5 banquettes	Anketrabe II	Antsahampano	FVMA (F)	26/05/10	1 346 100,00	10	1 346 100,00	10/08/10
10	Embelissement de l'enceinte du bureau du FKT par l'implantation de 04 banquettes et plantation des fleurs aux alentours	Maromagniry	Antnanamitarana	FVTA (F)	11/06/10	1 050 000,00	20	1 050 000,00	30/06/10
11	Embelissement de l'espace sportif du terrain basket-ball près ex-ANGAP avec un abri en Ravenala muni d'une banquette	SCAMA	Diégo Suarez	JAA (J)	1/04/10	1 496 050,00	23	1 496 050,00	4/05/10
12	Etre à l'aise à Joffre-ville : Assainissement le long de la rue du FKT Joffre-ville avec plantation des fleurs et confection de 10 banquettes avec 10 poubelles	Joffre-ville	Joffre-Ville	MAMELOGNO (F)	21/01/10	1 481 550,00	45	1 481 550,00	20/04/10
13	Création de loisir entre les jeunes scolaires antsiranais : Beash sccer et concours JIJY avec Jambé	Antanambao	Diégo Suarez	STOP-SIDA (J)	26/05/10	1 493 100,00	21	1 493 100,00	20/06/10
14	Reboisement d'arbre fruitier dans 07 établissements avec la mise en place de 7 Club écologique		Diégo Suarez	TMT (J)	22/02/10	1 493 730,00	21	1 493 730,00	12/03/10
15	Clôture du Borne Fontaine et implantation de 2 banquettes	Sakaramy	Sakaramy	VE TI FA (F)	11/06/10	1 216 400,00	21	1 050 000,00	30/06/10

1.4. Actions financées dans le cadre du FDF Intercommunale ACA Situation en fin 2010

Intercommunale ACA

N°	Intitulé de l'action	FKT	Commune	Montant initial du marché TTC (Ar)	Montant final du marché si avenant TTC (Ar)	Montant convention	Part de cofinancement de la Commune	Date de décision	Delai Exécution	Montant décaissé	Date de réalisation	Etat
1	construction Pont	Matiakoho	Ambilobe	13 761 222,65	22 715 968,87	18 172 775,10	4 543 193,77	12/10/10	30 jours	18 172 775,10	2/12/10	OK
2	Construction Bazar	Sirama	Antsohimbondrona	23 063 395,70		20 757 056,25	2 306 339,45	6/11/09	45 jours	20 757 056,25	18/03/10	OK
3	Réhabilitation Bazar	Mantaly	Mantaly	21 106 535,38		18 995 881,84	2 110 653,54	5/11/09	45 jours	18 995 881,84	25/02/10	OK
4	Réhabilitation ex bazar transformé en Foyer Fokontany	Beramanja	Beramanja	19 800 433,42		17 820 390,08	1 980 043,34	6/11/09	45 jours	17 820 390,08	25/02/10	OK
5	Réhabilitation Bazar	Antsaravibe	Antsaravibe	25 390 132,84		22 851 119,56	2 539 013,28	6/11/09	45 jours	22 851 119,56	11/02/10	OK
6	Pont	Ambakirano	Ambakirano	21 228 598,80		19 105 738,92	2 122 859,88	5/11/09	45 jours	19 105 738,92	29/01/10	≠ OK !!!
7	Bazar	Marivorahona	Tanambao Marivorahona	24 409 887,92	24 713 475,91	21 968 899,13	2 440 988,79	25/03/10	60 jours	21 968 899,13	15/06/10	OK

Note :

OK = Equipement fonctionnel et utilisé + comité de gestion en fonction

≠ OK = Equipement fonctionnel et utilisé et utilisé mais mode de gestion non mis en place

1.5. Actions financées dans le cadre du FDF Intercommunale UNICOSA Situation en fin 2010

N°	Intitulé de l'action	FKT	Commune	Montant du marché TTC (Ar)	Montant convention	Part de cofinancement de la Commune	Date de décision	Delai d'exe	Montant décaissé	Date de réalisation	Etat
1	Entretien de la piste	Ambalahonko	Ambalahonko	18 960 000,00	17 064 000,00	1 896 000,00	12/11/09	45	17 038 800,00	abandon de l'entreprise après réception technique	
2	Construction de trois puits	Mangabe	Antranokarany	13 682 991,36	12 314 692,23	1 368 299,13	12/11/09	45	12 314 692,22	24/02/10	OK
3	Réhabilitation du bazar et construction d'une nouvelle latrine	Antsakoamanondro	Antsakoamanondro	17 628 184,40	15 865 365,96	1 762 818,44	12/11/09	45	15 865 559,65	24/02/10	OK
4	Construction de trois puits	Matsaborilava	Ambohimena	13 620 592,56	12 258 533,31	1 362 059,25	4/01/10	45	6 129 266,65	17/03/11	OK
5	Construction d'un puits et d'une latrine	Ambalavelona	Urbaine d'Ambanja	13 924 376,40	11 139 501,12	2 784 875,28	17/06/10	45		Désistement de l'entreprise	
5	Construction d'un puits	Ambalavelona	Urbaine d'Ambanja	5 293 116,00	4 234 492,80	1 058 623,20	18/10/10	30		31/01/11	OK
6	Construction de trois puits	Antsifitry	Benavony	13 622 062,56	12 259 856,31	1 362 206,25	11/10/10	45	6 129 928,15	Désistement de l'entreprise	
6	Construction de trois puits	Antsifitry	Benavony	14 986 915,80	13 488 224,22	1 498 691,58	14/12/10	60		30/04/11	OK
7	Construction d'un puits et d'un lavoir	Begavo 1	Urbaine d'Ambanja	16 415 434,80	13 132 347,84	3 283 086,96	16/10/10	45		24/03/11	OK

8	Construction de deux puits	Begavo 1 (Miadana et Ambodivania)	Urbaine d'Ambanja	8 376 502,14	6 701 201,72	1 675 300,42	20/10/10	30		24/03/11	OK
9	Construction de deux puits	Begavo 1 (Ambalavao et Antanambazaha)	Urbaine d'Ambanja	8 395 307,52	6 716 246,02	1 679 061,50	15/11/10	30		13/05/11	OK
10	Construction d'une EPP à deux salles	Antanabe Sambirano	Antsatsaka	30 903 311,83	27 812 980,65	3 090 331,18	2/12/10	60	13 906 490,32	30/04/11	OK

1.6. Actions financées dans le cadre du FDF Intercommunale ACPU / DS Situation en fin 2010

N°	Intitulé de l'action	FKT	Commune	Montant initial du marché TTC (Ar)	Montant final du marché si avenant TTC (Ar)	Montant convention	Part de cofinancement de la Commune	Date de décision	Delai d'exé	Montant décaissé par le programme	Date de réalisation	Etat
1	Adduction d'eau	Ambodimadiro	ANTSAHAMPANO	19 539 848,98		15 631 879,18	3 907 969,80	20/11/09	45 Jours	15 631 879,18	26/01/10	OK 2
2	Adduction d'eau	Maromaniry	ANTANAMITARANA	19 339 397,60	21 590 660,60	17 722 781,08	3 867 879,52	16/11/09	45 Jours	17 722 781,08	un puits abandonné	≠ OK
3	Réhabilitation Maison de quartier	Sakaramy	SAKARAMY	22 614 165,08		20 352 748,57	2 261 416,51	25/03/10	45 Jours	20 352 748,57	02/06/10	OK 1
4	Adduction d'eau	Mangarivotra	DIEGO SUAREZ	6 065 265,60		6 065 265,60	4 302 852,00	05/05/10	22 Jours		05/08/10	OK 1
5	Adduction d'eau	Ambohimitsinjo	DIEGO SUAREZ	8 965 278,00		8 965 278,00	3 291 297,60	30/08/10	23 jours		03/11/10	OK 1
6	Adduction d'eau	Lazaret sud	DIEGO SUAREZ	17 997 120,00		17 997 120,00	3 359 995,00	30/08/10	45 jours		22/12/10	OK 1
7	Réhabilitation piste	Mangaoka	MANGAOKA	27 295 000,00		24 565 500,00	2 729 500,00	26/08/10	60 jours	24 565 500,00	travaux en cours	OK 2
8	Adduction d'eau et construction pailottes	Anjiabe	ANDRANOVONDRONINA	15 518 963,65		13 967 067,29	1 551 896,37	29/11/10	30 jours	13 967 067,29	22/02/11	OK 2

Notre : ≠ OK : Non fonctionnel

OK 1 = Fonctionnel, utilisé et mode de gestion mis en place

OK 2 = Fonctionnel, utilisé

1.7. Situation du FDEL au 31/12/2010 (Fonds pour le Développement de l'Economie Locale)

N°	Année Budget	Intitulé de l'action	Type de Bénéficiaires	Lieu	Nombre de Femmes bénéficiaires	Nombre de jeunes bénéficiaires	Promoteur	Montant de la convention TTC (Ar)	Date convention	Situation au 30/12/2010
1	2009	PROLIFERATION DES EMPLOIS	Jeunes agés de moins de 35 ans chercheurs d'emplois et les entreprises en quête d'employés	CU D/S + axe Joffreville + axe RN6 Antsalaka Anivorano		50	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE D/S	9 600 000,00	18/12/09	Rapport final remis à la Région mais sans pièces justificatives des dépenses
2	2009	INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES ISSUS DU FKT NAMAKIA DE LA CU D/S DANS LA FILIERE TRANSFORMATION DES FRUITS ET LEGUMES	Jeunes ruraux possédant des plantations de manguiers, bananiers, etc. du fokontany Namakia CU D/S	Namakia CU D/S	15	15	CITE	8 672 000,00	21/12/09	Rapport final provisoire remis à la Région (avec proposition d'utilisation de reliquat approuvé par la Région)
3	2009	APPUI A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES FEMMES DEFAVORISEES	Jeunes filles déscolarisée, jeunes femmes « défavorisées » ainsi que des jeunes femmes sorties de prison ayant purgé leur peine habitant la CU D/S	CU D/S	15	15	ASSOCIATION PACWA	9 939 000,00	8/12/09	Rapport final validé le 06/08/2010
4	2009	INSERTION DES	Jeunes filles déscolarisées et	CU Ambilobe	40	40	ONG	6 676 000,	4/01/10	Rapport final validé le

		JEUNES FILLES DESCOLARISEES ET DES JEUNES FEMMES FRAPPEES DE DIFFICULTES DE VIE A UN APPRENTISSAGE DES METIERS EN CUISINE ET PATISSERIE	jeunes femmes en difficulté âgées de 18 à 35 ans, habitant la CU d'Ambilobe				SOAMAGNEVA			01/06/2010
5	2009	INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES ISSUS DE LA COMMUNE URBAINE DE DIEGO EN FILIERE TRANSFORMATION DE LAIT EN FROMAGE	Jeunes de 18 à 40ans, habitant la CU de Diégo Suarez	CU Diégo		20	JEUNE CHAMBRE INTERNATIONAL OLM DIEGO	8 764 000,00	3/08/10	Projet en cours, rapport intermédiaire validé
6	2009	APPUI A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES ARTISANS DANS LA FILIERE COUPE ET COUTURE ET DE BRODERIE	Jeunes artisans dans la filière coupe et couture et de broderie de la CU de Diégo Suarez	CU Diégo		20	Association SAMEVA	3 504 000,00	3/08/10	Projet en cours, rapport intermédiaire validé
7	2009	APPUI A L'EXTENSION DE L'EXPLOITATION APICOLE DES APICULTEURS DE JOFFRE VILLE	Apiculteurs de la Commune Rurale de Joffre Ville	Diégo II		10	Groupe TSIORY	14 700 000,00	24/08/10	Projet en cours, rapport intermédiaire validé
8	2009	ATELIER ECONOMIQUE AUTOUR DE 10 ème ANNIVERSAIRE DE L'ADAPS	Population de la Région DIANA	District Ambanja			ADAPS Ambanja	19 395 000,00	15/11/10	Projet terminé, en attente rapport final
TOT										81 250 000,00

30 092,59

Equivalence en euro

euros

1 euro = 2700

Taux de change utilisé

Ar

2. Vue d'ensemble résultats attendus / Réalisations effectivement menées à terme

Tableau des réalisations résultat par résultat selon les indicateurs de suivi adoptés par PDPU

	ATTENDUS	REALISES			
Logique d'intervention	Indicateur de résultat	2008	2009	2010	Juin-11 (Situation provisoire 2011)
RA.1 : Les capacités institutionnelles, techniques et de gouvernance de la Région, collectivité décentralisée, sont renforcées.	I.1.1. La Région respecte la représentativité légale et associe les bénéficiaires et STD compétents dans la constitution d'une CAO régionale, avant la fin 2011.	Mise en place de la procédure de passation de marché au niveau de la région	sensibilisation sur les enjeux de maîtrise d'ouvrage régional	constitution de 4 CAO ad'hoc représentant les bénéficiaires et les STD concernés; disponibilité d'une personne responsable du marché public	Constitution de 7 CAO ad hoc représentant les bénéficiaires et les STD concernés, disponibilité d'une personne responsable du marché public
	I.1.2. Au moins 10 marchés passés selon les règles de passation de marché par la CAO régionale de 2010 à 2011	3 marchés publics régionaux d'étude lancés	1 marché public régional d'étude est passé	4 marchés publics (travaux et études) passés par la CAO	En Juin 2011, 7 marchés ont été passés par la CAO régionale.
	I.1.3. Sur la base d'un DO, un plan de renforcement des capacités de la Région est validé et mis en œuvre, avant la fin 2011.	aucun plan de renforcement de capacité	réalisation du diagnostic organisationnel de la région et du plan d'accompagnement	validation du plan de renforcement de capacité de la région	Mise en œuvre du plan de renforcement de capacité en cours
	I.1.4. Il existe une instance de concertation permanente entre la région et les 3 intercommunales qui se réunit au moins 2 fois par an pour décider des stratégies de développement régionale et veiller à la cohérence des actions de développement, avant la fin 2011.	néant	néant	comité de pilotage des intercommunalités présidé par le DDR de la région mis en place	Tenue d'une première réunion entre la région et les 3 intercommunalités
	I.1.5. Avant la fin 2010, la Région a mis en place un CRAT représentatif des forces vives des territoires sous régionaux.	néant	néant	CRAT mis en place	CRAT mis en place
	I.1.6. Avant la fin 2011, les membres du CRAT sont formés et se sont réunis au moins 2 fois par an.	néant	néant	une réunion tenue par le CRAT	Tenue de deux réunions par le CRAT

	I.1.7. Il existe un Plan de communication régionale élaboré et validé avant la fin du 1er semestre 2011	néant	néant	TDR en cours d'élaboration	Processus de recrutement du chargé de communication au niveau de la région en cours.
RA.2: La Région dispose d'outils de planification et mis en place un dispositif de pilotage et de suivi évaluation	I.2.1. La Région dispose d'un SRAT validé par les instances concernées (Région, Etat) d'ici fin du 1er semestre 2011.	Programme de travail sur le SRAT élaboré avec l'accord de partenariat avec le MATD et le GTZ -	première version de l'atlas diagnostic (phase I) a été réalisée	validation de l'atlas diagnostic	La phase prospective (phase 2) en cours.
	I.2.2. Avant fin 2011, une unité SIG à la Région est renforcée pour assurer un rôle d'observatoire de l'aménagement et du développement Régional, et assurer la gestion de base des données du SRAT.	néant	néant	Disponibilité d'une unité SIG. (personne responsable, matériels informatiques)	Unité SIG formée sur l'exploitation de la base de données de l'atlas
	I.2.3. Avant fin 2011, l'unité de Suivi Evaluation de la Région est renforcée et dispose d'un outil de SE	néant	la région dispose d'un PTA 2009 avec des indicateurs de suivi d'activités	La région dispose d'un PTA 2010 avec des indicateurs de suivi d'activités	La Région dispose d'un PTA, et produit des rapports d'activités périodiques
RA.3 : Les capacités institutionnelles, techniques et financières des communes sont renforcées	I.3.1. En fin 2011, 23 communes disposent d'une CAO opérationnelle dont les membres sont formés.	néant	16 communes disposent d'un CAO formés et opérationnels	18 communes disposent d'un CAO formés et opérationnels	18/23 communes disposent d'une CAO opérationnel et 16/18 CAO ont été formées.
	I.3.2. Au moins 60% des communes rurales appuyées respectent la procédure de passation de marché	néant	16 communes attributaires des FDF respectent les règles de passation de marché	19 communes sur le 20 attributaires de FDF respectent les règles de passation de marché	En juin 2011, 90% des marchés passés ont respecté les règles de passation de marché (18/20)
	I.3.3. Au moins 70% des investissements FDF communaux sont réalisés en respectant le contrat et cahier de charge.	néant	11 sur 11 actions en cours de réalisation respectent le contrat et le cahier des charges	24 sur 25 actions réalisées ou en cours de réalisation respectent le contrat et le cahier des charges - un marché résilié pour non respect de cahier des charges	24 sur 25 actions réalisées ou en cours de réalisation respectent le contrat et le cahier des charges - un marché résilié pour non respect de cahier des charges
	I.3.4. 13 Communes rurales des deux intercommunalités (6 pour ACPU, 7 pour UNICOSA) disposent et mobilisent leurs services fiscaux intercommunaux, avant la fin 2011.	ACA dispose d'un service fiscal	ACA dispose d'un service fiscal	12 communes rurales utilisent les services fiscaux mutualisés. CR Antanamitarana dispose de son propre service fiscal;	12 communes rurales utilisent les services fiscaux mutualisés. CR Antanamitarana dispose de son propre service fiscal

	I.3.5. Les 3 Communes Urbaines utilisent la version adaptée du logiciel HETRA, avant la fin 2010.	utilisation de logiciels informatiques non adaptés à la fiscalité par les 3 CU	ND	la CU d'Ambilobe utilise la version adaptée du logiciel HETRA	Seule la CU d'Ambilobe utilise la version adaptée du logiciel HETRA, les deux autres CU n'utilisent pas encore ce logiciel pour des raisons d'ordre technique (paramétrage des tarifs) en cours de résolution.
	I.3.6. Sur la base d'un diagnostic organisationnel, un plan d'accompagnement des Communes Urbaines est validé et mis en œuvre, avant la fin 2011.	aucun plan d'accompagnement des CU	réalisation du diagnostic organisationnel et du plan d'accompagnement des CU	Validation du plan d'accompagnement au changement organisationnel des CU de Ambanja	Validation du plan d'accompagnement au changement organisationnel des CU de Ambanja
	I.3.7. Avant la fin 2011, les élus et techniciens communaux reçoivent au moins une formation par an sur la base d'un plan concerté et validé de renforcement des capacités.	formations dispensé ponctuellement par des partenaires ou par l'Etat	formations dispensées sur la base de concertations par intercos	formations dispensées sur la base de concertations par intercos	Un atelier d'échange interco a été organisé le 21, 22, 23/12/2011. sur les besoins en formation
RA.4 : Des actions de proximité, PDF et des actions structurantes d'intérêt communal et intercommunal sont réalisées et durablement gérées en concertation entre les Fokontany et Commune.	I.4.1. 33 FKT (11 par interco) ont défini des priorités de développement dans un document de PDF (Plan de Développement de Fkt) entre 2010 à 2011.	les FKt ne disposent d'aucun PDF	31 PAF (Plan d'Actions de Fokontany liste de trois actions prioritaire dans les fokontany)	19 PDF finalisés et 6 en cours de rédaction	19 PDF finalisés et. 20 en cours de d'élaboration
	I.4.2. 60 actions Fokontany sont réalisées dans 45 Fokontany des 23 communes des 3 intercommunalités à la fin 2011	identification des fokontany bénéficiaires du FDF	5 actions en phase de passation de marché et 11 actions en cours de réalisation	19 actions réalisées et 4 actions en cours de réalisation	20 actions réalisées dans 19 FKT de 17 Communes de 3 intercommunales. 3 actions FKT sont en cours de réalisation. 25 nouvelles actions FKT viennent d'être validées par les CIF des 3 intercos.
	I.4.3. 5 études structurantes d'intérêt intercommunales sont réalisées au niveau des 3 interco à la fin 2011	identification des projets intercommunaux	lancement des études d'actions structurantes intercommunales	3 études structurantes intercommunales réalisées au niveau des 3 intercos. ACPU et ACA à améliorer	3 études structurantes d'intérêts intercommunaux ont été réalisées dont deux d'entre eux devront être faire l'objet d'une amélioration.
	I.4.4. 150 actions d'initiatives locales sont réalisées par au moins 65 associations locales dans les FKT des 3 interco à la fin 2011	néant	démarrage de 7 actions de 7 associations retenues pour le FAIL sur 55 retenues	réalisation de 54 actions de 54 associations dans 46 fkt, 20 communes sur les 55 retenues en 2009	57 actions d'initiatives locales sont réalisées par 57 associations locales dans 36 FKT de 19 Communes des 3 intercos. 78 actions d'initiatives locales viennent d'être validées par les CIF des 3 intercos dont 9 d'entre eux sont déjà en cours de réalisation au niveau de l'UNICOSA.

	I.4.5. 100% des ouvrages de proximité sont fonctionnels, utilisés et gérés, en fin 2011.	néant	néant	- ACPU : 3 ouvrages de proximités réceptionnés sont fonctionnel et utilisés par les usagers. Le système de gestion des ouvrages ne sont pas encore mis en place. - ACA : 7 ouvrages de proximités réceptionnés sont fonctionnels, seuls 6 sont utilisés par les usagers, 3 ouvrages sont gérés par des comités de gestion. - UNICOSA : 2 ouvrages de proximités réceptionnés sont fonctionnels, 2 sont utilisés par les usagers, aucun ouvrages est géré par un comité de gestion.	- ACPU : 16 ouvrages de proximité réceptionnés, dont 13 sont fonctionnel et utilisés par les usagers; 10 disposent une structure de gestion non encore formalisés. - ACA : 7 ouvrages de proximité réceptionnés sont fonctionnels, utilisés par les usagers et gérés par des comités de gestion. - UNICOSA : 20 ouvrages de proximité réceptionnés dont 16 sont fonctionnels et 20 sont utilisés par les usagers. 13 disposent une structure de gestion dont 7 d'entre eux ont été formés.
	I.4.6. D'ici 2011, Il existe dans 23 Communes, un espace de concertation entre Commune et Fokontany (CCF) sur le développement local	néant	néant	14 communes disposent de CCF	En juin 2011, 17 Communes disposent de CCF, dont 7 pour l'ACA, 7 pour l'UNICOSA et 3 pour de l'ACPU.
	I.4.7. Avant la fin 2011, 33 Fokontany disposant d'un CDF créé par l'arrêté Communale	néant	ND	25 fokontany disposent de CDF	27 FKT disposent d'un CDF.
	I.4.8. Une plate forme d'association des jeunes et des femmes est créée dans chacune des 23 communes et entretienne un dialogue permanent avec les responsables communaux.	un plateforme d'association de jeunes à Diego Suarez	un plateforme d'association de jeunes à Diego Suarez	25 plateformes d'associations de jeunes et de femmes mise en place dans 23 communes	En Juin 2011, il existe 8 plateformes d'associations des jeunes et des femmes au niveau de l'UNICOSA; 8 plateformes d'association des femmes au niveaux de l'ACA; et 8 également pour l'ACPU.
RA.5 : Des intercommunalités de services d'appui sont opérationnelles au niveau de trois pôles urbains de la	I.5.1. Les 3 interco disposent d'un service d'Appui Technique auto financé d'au moins 20% sur le fonctionnement (équipement, les ressources humaines) avant la fin 2011	Lancement des procédures de recrutement des SATI	les 3 SATI mis en place et autofinancé à hauteur de 18 % par les intercos	autofinancement des SATI à hauteur de 6 % par les intercos	Autofinancement des SATI à hauteur de 3 % par les intercos

Région. (appui aux associations et appui au SATI)	I.5.2. D'ici fin 2011, 100% des communes membres de chaque intercommunale cotisent selon une grille de critère validée en AG.	néant	84% des communes membres des intercos cotisent selon un barème égalitaire.	58% des communes membres des intercos cotisent selon un barème égalitaire.	58% des communes membres des intercos cotisent selon un barème égalitaire
	I.5.3. Chaque intercommunalité dispose d'un dispositif de SE et un plan d'activité opérationnel, à la fin 2011	néant	disponibilité de PTA 2009 mais non utilisé, pas d'outil de suivi	disponibilité de PTA 2010 mais non utilisé, pas d'outil de suivi	disponibilité de PTA 2011 et de rapport mensuel par interco
	I.5.4. 90% des membres des bureaux des associations intercommunales ont été formés à la gestion des ressources humaines et/ou la vie associative d'ici 2011.	création et formalisation des association intercommunales "pôles urbains"	100% des membres de bureau formés en vie associative	58% des membres de bureau des intercos formés en gestion des ressources humaines	58% des membres de bureau des intercos formés en gestion des ressources humaines
	I.5.5. D'ici fin 2011, les SATI disposent et appliquent des méthodologies (4) d'intervention appropriées pour l'animation territoriale, pour l'initiative locale, pour la maîtrise d'ouvrage et pour la mise œuvre de la chaîne fiscale	néant	néant	participation des SATI à l'élaboration des méthodologies d'élaboration des PDF, mo, fiscalité, initiatives locales	participation des SATI à l'élaboration des méthodologies d'élaboration des PDF, pour la maîtrise d'ouvrage, la mise en œuvre de la chaîne fiscale et pour l'initiative locale.
	I.5.6. Les interco définissent et appliquent une politique de gestion de personnel du SATI au moins de niveau 3 (niv 1 : critère et procédures de recrutement , niv 2 : + fiche de poste claires, niv 3 : + grille salariale claire , niv 4 :+ critère et procédure d'évaluation de personnel) en 2011	néant	néant	Application niveau 1 de la politique de gestion de personnel	Application niveau 1 de la politique de gestion de personnel

	I.5.7. D'ici fin 2011, les Secretaires Comptables des 3 intercos ont une gestion comptable et financière de niveau 3 (tiennent des livres de caisse et de banque à jour (1 : basique), +archivent les pièces comptables (2 : moyen), +appliquent les procédures comptable et financier (3 : bon), +établir un compte financier (4 : très bien)	néant	néant	STC des intercos niveau 2 - niveau supérieur au niveau de l'UNICOSA, problème au niveau de l'ACPU.	STC des intercos niveau 2 - niveau supérieur au niveau de l'UNICOSA, problème au niveau de l'ACPU
RA.6: Des mécanismes de concertation entre CTD et opérateurs économiques sont fonctionnels et des outils d'appui sont opérationnels.	I.6.1. Avant la fin 2011, des instances de concertation entre les acteurs du développement économique local sont opérationnelles au niveau de la Région et les districts.	néant	néant	commission DEL mise en place et tenue de 2 réunions de travail	Commission DE LA été mise en place et elle a déjà tenue 03 réunions. Un consultant a été recruté au niveau de la région pour animer cette commission.
	I.6.2. Avant fin 2011, 90% des membres de ces instances ont suivi une formation sur la gouvernance économique locale.	néant	néant	Recrutement du coordonnateur économique au sein de la région	La situation n'a pas évolué.
	I.6.3. Avant la fin 2011, des plans territoriaux de DEL à l'échelle régionale et intercommunale (SRDE) ont été élaborés en concertation.	plan de développement économique dans le cadre du PRD	Aucun changement	aucun changement	La situation n'a pas évolué.
	I.6.4. Avant fin 2011, au moins 20 actions à destination des jeunes et des femmes sur appel à projets ont été mis en œuvre et financées par le fonds FDEL.	néant	néant	7 actions de réinsertion professionnelle de des jeunes et des femmes ont été mis en œuvre et financé par le fonds FDEL.	8 actions à destination des jeunes et des femmes ont été mis en œuvre et financé par le fonds FDEL.
	I.6.5. Avant fin 2011, au moins 4 actions innovantes de développement économique ont été mises en œuvre et financées par le FDEL.	néant	néant	réalisation d'exposition pour la promotion des producteurs locaux initiée par ADAPS mise en œuvre et financée	réalisation d'exposition pour la promotion des producteurs locaux initiée par ADAPS mise en œuvre et financée

RA.7: Des liens et des échanges de savoir-faire sont instaurés entre élus et sociétés civiles des deux Régions.	I.7.1. Avant la fin 2011, au moins 1 voyage d'études d'une délégation de la DIANA en Picardie a été organisés.	Participation d'une délégation malgache de la DIANA au Forum de la coopération et de la solidarité internationale à Abbeville, en Picardie	néant	néant	néant
	I.7.2. Avant la fin 2011, au moins deux échanges d'acteurs picards (techniciens, entreprises, associations ...), hors service de Coopération décentralisée), en appui au programme de coopération, sont organisés.	néant	néant	Appui au centre de formation au tourisme de Nosy-be	Appui au centre de formation au tourisme de Nosy-be
	I.7.3. Avant fin 2011, sur la base d'un plan de formation et d'échange, 3 cadres techniques de la Région DIANA ont reçu une formation relative à leur fonction en Picardie.	néant	néant	néant	néant
	I.7.4. Les échanges ont suscité la venue d'au moins d'un nouvel acteur acteur picard, partenaire d'un nouveau programme de coopération avec un acteur de la DIANA.	néant	néant	démarrage d'un programme eau et assainissement en partenariat avec le département de la Somme avec l'UNICOSA	En Juin 2011, les acteurs picards présents en coopération sur le territoire Diana sont : CRP (Région Interco), AFDI Picardie (ADAPS), le département de la Somme et l'agence de l'eau Artois Picardie (UNICOSA démarrage d'un programme eau et assainissement).